



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-07/15-01/6
URBROJ: 2111/01-02-02/1-17-1
Daruvar, 30. lipanja 2017. godine

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 571/0126/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 66. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 1/13), gradonačelnik Grada Daruvara podnosi Gradskom vijeću Grada Daruvara sljedeće

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U
2016. GODINI

I.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g. izvršen je kako slijedi u tabličnom prikazu:

Red.br.	NAZIV	Plan za 2016.	Ostvareno do 31.12.16	%
1.	IZGRADNJA PLINOVODA			
	Radićeva ulica (Slavonija - Sud)	102.000,00	107.499,75	
	Gajeva (J.Jelačića- Masaryka)	82.000,00	0	
	Frankopanska (Strossmayerova-KTC)	198.000,00	196.811,60	
	Tina Ujevića	131.000,00	130.119,80	
	UKUPNO:	513.000,00	434.431,15	84,68
2.	ODLAGALIŠTE "CERIK"	15.000,00	14.875,00	99,17
3.	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	400.000,00	195.421,80	48,86
	SVEUKUPNO	928.000,00	644.727,95	69,47

II.

Opisni dio:

OPSKRBA PLINOM

1. Plinska mreža Radićeva ulica

- planirano sredstava u 2016.: **102.000,00 kn**
- ostvareno sredstava u 2016.g.: **107.499,75 kn**
- izvori sredstava: **100% Grad (iz proračuna Grada Daruvara i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom).**

2. Plinska mreža Frankopanska

- planirano sredstava u 2016.: **198.000,00 kn**
- ostvareno sredstava u 2016.g.: **196.811,60 kn**
- izvori sredstava: **100% Grad (iz proračuna Grada Daruvara i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom).**

3. Plinska mreža Tin Ujević

- planirano sredstava u 2016.: **131.000,00 kn**
- ostvareno sredstava u 2016.g.: **130.119,80 kn**
- izvori sredstava: **100% Grad ((iz proračuna Grada Daruvara i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom).**

SVEUKUPNO OSTVARENO SREDSTAVA (1+2+3+) U 2016. g.: 434.431,15 kn.

ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "CERIK" IZRADA ELABORATA

- planirano sredstava u 2016. g.: **15.000,00 kn**
- ostvareno sredstava u 2016. g.: **14.875,00 kn**
- izvori sredstava: **80% Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, a 20% proračun Grada (iz koncesije za obavljanje dimljačarskih usluga, iz namjenskog izdvajanja iz cijene smeća i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom),**

JAVNA RASVJETA

Modernizacija javne rasvjete – LED rasvjeta

- planirano sredstava u 2016. g.: **400.000,00 kn,**
- ostvareno sredstava u 2016. g.: **195.421,80 kn**
- izvori sredstava: **70% Ministarstvo gospodarstva, a 30% proračun Grada (iz komunalnog doprinosa i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom),**

III.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture do 31. prosinca 2016. godine izvršen je u iznosu od **644.727,95 kuna** (69,47 % plana).

IV.

Program i plan za 2016. godinu usklađen je sa zadnjom izmjenom i dopunom Proračuna Grada Daruvara.

V.

Ovo izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu objavit će se u “Službenom glasniku Grada Daruvara”.

Gradonačelnik:
Damir Lneniček, univ.spec.oec.